



Gemeindeversammlung vom 12.06.2026

Ausführlicher Bericht zum Traktandum

5. Kreditabrechnung Instandstellung Hangrutsch Galterhölzli

Verpflichtungskredit von CHF 285'000 vom 14.06.2024.

Verpflichtungskredit Instandstellung Hangrutsch Galterhölzli Gansingen

1.	Bruttoanlagekosten	2024	CHF 26'619.60	
		2025	CHF 146'096.90	
		2026	CHF 912.20	
				CHF 173'628.70
2.	Kreditvergleich			
	Verpflichtungskredit		CHF 285'000.00	
	Kreditüberschreitung			CHF - 111'371.30
3.	Nettoinvestitionen			
	Bruttoanlagekosten			CHF 173'628.70
	Total Einnahmen			CHF 0.00
	Nettoinvestition			CHF 173'628.70

Begründung der Überschreitung des Bruttokredites:

Die Minderkosten lassen sich im Wesentlichen auf folgende Punkte zurückführen:

- Die im Projekt vorgesehenen Erdanker mussten aufgrund der angetroffenen stabileren Bodenverhältnisse nicht ausgeführt werden, wodurch Kosten von rund CHF 34'000.– eingespart werden konnten.
- Zudem musste die in der Kostenschätzung enthaltene Reserve von CHF 24'000.– nicht beansprucht werden.
- Weiter zeigte sich während der Ausführung, dass die Baugrund- und Arbeitsbedingungen besser waren als ursprünglich angenommen, was zu zusätzlichen Einsparungen von rund CHF 35'000.– bei den Bauarbeiten führte.

- Darüber hinaus wurden bei der bestehenden Wasserfassung keine zusätzlichen baulichen Massnahmen erforderlich, wodurch ebenfalls Kosten eingespart werden konnten.
- Bei den Bauvorbereitungen mussten keine weiteren Baugrunduntersuchungen vorgenommen werden sowie auch die Bewilligung und Bauwesenversicherungskosten lagen mit ca. 8'000.- tiefer als ursprünglich angenommen.

Antrag des Gemeinderates

Genehmigung der Kreditabrechnung Instandstellung Hangrutsch Galterhölzli mit einer Kreditunterschreitung von CHF 111'371.30 sei zu genehmigen.