



Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2019

Ausführlicher Bericht zum Traktandum

4.1 Kreditabrechnung Sanierungs- massnahmen Wasserversorgung

Verpflichtungskredit von CHF 83'000.00 vom 15.11.2013

1.	Bruttoanlagekosten	2013	CHF	2'500.00	
		2014	CHF	66'951.60	
		2015	CHF	10'356.80	
		2016	CHF	5'552.60	
		2017	CHF	4'543.35	
		zuzüglich Vorsteuer	CHF	5'838.50	CHF 95'742.85
2.	Kreditvergleich				
	Verpflichtungskredit		CHF	83'000.00	CHF 95'742.85
	Kreditüberschreitung				CHF 12'742.85
3.	Nettoinvestitionen				
	Bruttoanlagekosten				CHF 95'742.85
	Einnahmen				CHF 0.00
	Bezogene Vorsteuern				CHF 5'838.50
	Nettoinvestition				CHF 89'904.35

Abweichungsbegründung:

Die Kreditüberschreitung wurde durch Vornahme diverser Zusatzmassnahmen wie Malerarbeiten Aussenanlagen, Zusatzarbeiten Quellwasserpumpwerk Büren, Anpassungen Füllleitungen Reservoir Laubberg, Quellfassung Mulzen, Klappenersatz Reservoir Galten etc. ausgelöst.

Antrag des Gemeinderates

Genehmigung der Kreditabrechnung Sanierungsmassnahmen Wasserversorgung