



Gemeindeversammlung vom 13.11.2020

Ausführlicher Bericht zum Traktandum

4.2 Kreditabrechnung Erneuerung Fernsteuerungsanlage Wasserversorgung

Verpflichtungskredit von CHF 214'000.00 vom 11.11.2016.

Erneuerung Fernsteuerungsanlage Wasserversorgung

1.	Bruttoanlagekosten	2017	CHF 34'277.50	
		2018	CHF 89'471.69	
		2019	CHF 9'829.80	
		plus Vorsteuer	CHF 10'388.40	CHF 143'967.39
2.	Kreditvergleich			
	Verpflichtungskredit		CHF 214'000.00	
	Kreditunterschreitung			CHF - 70'032.61
3.	Nettoinvestitionen			
	Bruttoanlagekosten			CHF 133'578.99
	Einnahmen			CHF 0.00
	Nettoinvestition			CHF 133'578.99

Abweichungsbegründung:

Die Arbeiten konnten günstiger als erwartet vergeben werden.

Antrag des Gemeinderates

Genehmigung der Kreditabrechnung Erneuerung Fernsteuerungsanlage Wasserversorgung