Gansingen
www.gansingen.ch

Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2019

Ausführlicher Bericht zum Traktandum

4.3 Kreditabrechnung Erstellung Sauberwasserleitung Brunnengasse

Verpflichtungskredit von CHF 85‘000.00 vom 13.11.2015

1.	Bruttoanlagekosten	2015	CHF 10'701.00	
		2016	CHF 85'153.85	
		2017	CHF 21'898.00	
		zuzüglich Vorsteuer	CHF 9'178.05	CHF 126'930.90
2.	Kreditvergleich			
	Verpflichtungskredit		CHF 85’000.00	CHF 126'930.90
	Kreditüberschreitung			CHF 41'930.90
3.	Nettoinvestitionen			
	Bruttoanlagekosten			CHF 126'930.90
	Einnahmen			CHF 23'888.00
	Vorsteuerkürzung			CHF - 1'727.00
	Nettoinvestition			CHF 104'769.90

Abweichungsbegründung:

Es wurden diverse Zusatzarbeiten notwendig in Folge Verstopfung der bestehenden Fremdwasserleitungen im oberen Bereich der Brunnengasse. Dies wurde erst während den Arbeiten festgestellt und führte zu einer Projekterweiterung von 39 Laufmetern. Weiter kamen die Installation eines neuen Verteilerkastens sowie diverser Leitungen hinzu. Dank den Grundeigentümerbeiträgen von CHF 23'888.00 betragen die Nettoinvestitionen nur CHF 104'769.90.

Gansingen
www.gansingen.ch

Antrag des Gemeinderates
Genehmigung der Kreditabrechnung Erstellung Sauberwasserleitung Brunnengasse