



## Gemeindeversammlung vom 12.06.2026

Ausführlicher Bericht zum Traktandum

### 6. Kreditabrechnung Bachöffnung Bisletebächli

Verpflichtungskredit von CHF 330'000 vom 20.05.2022.

#### Verpflichtungskredit Bachöffnung Bisletebächli

1.	<b>Bruttoanlagekosten</b>	2023	CHF 43'295.40	
		2024	CHF 274'738.75	
		2025	CHF 58'862.62	
				<b>CHF 376'896.77</b>
2.	<b>Kreditvergleich</b>			
	Verpflichtungskredit		CHF 330'000.00	
	Kreditüberschreitung			CHF - 46'896.77
3.	<b>Nettoinvestitionen</b>			
	Bruttoanlagekosten			CHF 376'896.77
	Total Einnahmen			CHF 376'896.77
	Nettoinvestition			<b>CHF 0.00</b>

#### Begründung der Überschreitung des Bruttokredites:

##### Mehrkosten / Zusätzliche Arbeiten

- Ausführung von zwei Bewirtschaftungsbrücken an Stelle der im Kredit vorgesehenen Furten (+ 40'000.-). Im KV nicht eingerechnet.
- Mehrausmass Steinlieferungen für Bachbett und Schwellen (+10'000.-)
- Instandsetzung der Flurstrasse (+8'500.-). Im KV nicht eingerechnet.
- Mehrkosten für Begleitung Bodenschutz und Bodenanalysen (+ 18'600.-). Im KV nicht vorgesehen. Wurde mit Baubewilligung durch den Kanton verfügt.
- Mehrkosten Planung (+10'000.-). Mehraufwand gegenüber KV.

##### Minderkosten

- Auflösung der Projektreserven
- Eigenleistungen Naturschutzverein

- Geringere Kosten für Pflanzenlieferungen

**Antrag des Gemeinderates**

Genehmigung der Kreditabrechnung Bachöffnung Bisletebächli mit einer Kreditüberschreitung von CHF 46'896.77 und einer Nettoinvestition von CHF 0.00 für die Gemeinde Gansingen sei zu genehmigen.